

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28 – 2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты.
при выполнении вида работ: «Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

| № п.п. | Элемент контроля | Подлежит проверке | Требования, предъявляемые при проведении работ | Способ проверки соответствия | Результат | | Приложения, примечания |
|---|-----------------------------|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Норма | Соответствие («+», «-») | |
| Этап 1: Организация строительного производства | | | | | | | |
| 1.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 | | Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 | Документарный | Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 | | |
| 1.2 | Проектная документация | | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 | Документарный | Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна | | |
| 1.3 | Рабочая документация | | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 | Документарный | 1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика). | | |
| 1.4 | Исполнительная документация | | Соответствие требованиям РД 11.02.2006, РД 11-05- | Документарный | Наличие журналов производства работ (общего и специальных) | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------|--|--|--|
| | | | 2007 | | журналов работ) | | |
| 1.5 | Метрологическая поверка используемых средств измерений | | Наличие поверки используемых средств измерений | Документарный | Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения | | |
| Этап 2: Входной контроль материалов | | | | | | | |
| 2.1 | Грунт для земляных работ (грунт выемок, насыпей и их оснований) | | Контроль характеристик грунта на соответствие требованиям п. 4.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по свойствам грунтов) 3. Наличие протоколов испытаний грунтов | | |
| 2.2 | Геотекстиль | | Контроль качества геотекстиля на соответствие требованиям п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля | | |
| 2.3 | Теплоизоляционные материалы | | Контроль качества теплоизоляционных материалов на соответствие требованиям п. 4.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля | | |
| 2.4 | Объемные георешетки | | Контроль качества объемных георешеток | Документарный | 1. Наличие сопроводительной | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
| | | | на соответствие требованиям п. 4.4, п. 6.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | | документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля | | |
| 2.5 | Заполнители для объемных георешеток (песок, щебень, грунт) | | Контроль качества материалов заполнения на соответствие требованиям п. 6.7.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по испытаниям) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| 2.6 | Торфопесчаная смесь | | Контроль выполнения работ по приготовлению торфопесчаной смеси согласно п.6.8.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля | | |
| Этап 3: Подготовительные работы | | | | | | | |
| 3.1 | Создание геодезической разбивочной основы и закрепление рабочей площадки | | Контроль выполнения работ по разбивке и закреплению рабочей площадки согласно п. 6.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие данных в журнале геодезических работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------|--|--|--|
| 3.2 | Расчистка полосы отвода (снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника) | | Контроль выполнения работ по расчистке полосы отвода согласно п.6.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по расчистке полосы отвода в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| Этап 4: Строительство земляного полотна | | | | | | | |
| 4.1 Земляное полотно из крупнообломочных и песчаных грунтов | | | | | | | |
| а – обеспечение поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты не ниже подошвы насыпи; | | | | | | | |
| 4.1.1а | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) | | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по дренажу | | |
| 4.1.2а | Послойная отсыпка нижнего слоя насыпи до 0,5 м способом «от себя» | | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке нижнего слоя насыпи способом «от себя» согласно п. 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по отсыпке нижнего слоя насыпи земляного в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 4.1.3a | Послойная отсыпка последующих слоев насыпи продольным способом | | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке нижнего слоя насыпи способом «от себя» согласно п. 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | | | |
| 4.1.4a | Послойное уплотнение | | Контроль выполнения работ по послойному уплотнению согласно п. 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| 4.1.5a | Планировка верха земляного полотна | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| б – допущение оттаивания грунтов в основании насыпи | | | | | | | |
| 4.1.1 б | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) | | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---|------------------------------|---|--|--|
| | | | | | 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по дренажу | | |
| 4.1.2 б | Послойная отсыпка на первой стадии нижней части насыпи на промерзшее основание | | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке нижней части насыпи согласно п. 6.2.1. 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по отсыпке нижнего слоя насыпи земляного в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| 4.1.3 б | Послойное уплотнение нижней части насыпи | | Контроль выполнения работ по послойному уплотнению согласно п. 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) | | |
| | | | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| 4.1.4 б | Дополнительное уплотнение нижней части насыпи | | Контроль выполнения работ по дополнительному уплотнению согласно п. 6.2.3 СТО | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по дополнительному уплотнению нижней части насыпи в общем журнале | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | НОСТРОЙ 2.25.28 | | работ | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| 4.1.5 б | Послойная отсыпка на второй стадии верхней части насыпи | | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке верхней части насыпи согласно п. 6.2.1, 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по отсыпке верхней части насыпи земляного в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| 4.1.6 б | Послойное уплотнение верхней части насыпи | | Контроль выполнения работ по послойному уплотнению согласно п. 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению верхней части насыпи в общем журнале работ | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль степени | Документарный | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | | 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| 4.1.7 б | Планировка верха земляного полотна | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке верха земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.5) | Документарный/ Инструментальны й | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | | | | |
| 4.2 Земляное полотно из глинистых грунтов | | | | | | | |
| а – разработка выемок в глинистых грунтах способом рыхления мерзлого грунта взрывами с последующей разработкой экскаваторами | | | | | | | |
| 4.2.1 | Рыхление мерзлого грунта выемки взрывами | | Контроль выполнения работ по рыхлению мерзлого грунта взрывами согласно п. 6.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28, п.5.2.3, п.5.2.7-5.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по рыхлению грунта взрывами в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале буровзрывных работ* | | |
| | | | Контроль степени рыхления грунта согласно п. 5.2.3, 7.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный | | | |
| | | | Контроль глубины промерзания грунта согласно п. 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | | | |
| 4.2.2 | Разработка разрыхленного мерзлого грунта выемки экскаваторами | | Контроль выполнения работ по разработке мерзлого грунта выемки согласно п. 4.5.4-4.5.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по разработке грунта выемки земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно п. 5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| 4.2.3 | Устройство | | Контроль выполнения | Документарный/ | 1. Наличие | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) | | работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Визуальный | регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по дренажу | | |
| 4.2.4 | Уплотнение | | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль степени уплотнения согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| 4.2.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов выемки | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического | | |
| | | | Контроль высотных | Документарный | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | | нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| б – разработка выемок взрывами грунта на выброс или сброс с доработкой экскаваторами и бульдозерами | | | | | | | |
| 4.2.1 | Разработка мерзлого грунта выемки взрывным способом | | Контроль выполнения работ по разработке мерзлого грунта взрывным способом согласно п. 6.3.1, 6.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28, п.5.2.4, п.5.2.5-5.2.6, п.5.2.9-5.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по рыхлению грунта взрывами в общем журнале работ 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие данных в журнале буровзрывных работ* | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | Контроль области разлета обломков мерзлого грунта при разработке мерзлого грунта взрывным способом согласно п. 5.2.4, 7.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный | | | |
| | | | Контроль глубины промерзания грунта согласно п. 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | | | | |
| 4.2.2 | Доработка мерзлого грунта выемки экскаваторами и бульдозерами | | Контроль выполнения работ по доработке мерзлого грунта выемки согласно п. 4.3.4, 4.3.5, п.4.5.4-4.5.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по доработке мерзлого грунта выемки земляного полотна экскаваторами и бульдозерами в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно п. 5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный | | | |
| 4.2.3 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) | | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | НОСТРОЙ 2.25.28 | | 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по дренажу | | |
| 4.2.4 | Уплотнение | | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль степени уплотнения согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| 4.2.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов выемки | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна | | |
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный | 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| 4.2.6 | Укладка теплоизоляционного материала на откосы (в льдонасыщенных грунтах) | | Контроль выполнения работ по укладке теплоизоляционного материала на откосы согласно п. 6.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие регистрирующей записи по укладке теплоизоляционного материала на откосы в общем журнале работ | | |
| в – послойная разработка грунта по мере его естественного оттаивания | | | | | | | |
| 4.2.1 | Послойная разработка грунта выемки по мере его естественного оттаивания | | Контроль выполнения работ по послойной разработке грунта выемки согласно п.6.3.1, 6.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по послойной разработке грунта выемки земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно п. | Документарный/ Инструментальный | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|------------------------------|--|--|--|
| | | | 5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | й | | | |
| | | | Контроль глубины промерзания грунта согласно п. 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | | | | |
| 4.2.2 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) | | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по дренажу | | |
| 4.2.3 | Уплотнение | | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль степени уплотнения согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 4.2.4 | Планировка верха земляного полотна и откосов выемки | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| Г – возведение насыпи из глинистых грунтов | | | | | | | |
| 4.2.1 | Устройство водоотводных сооружений | | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству кюветов, | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | (кюветов, канав и дренажей) | | сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | | канав и дренажей в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по дренажу | | |
| 4.2.2 | Послойная отсыпка насыпи земляного полотна | | Контроль выполнения работ по отсыпке насыпи согласно п.4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | | | |
| 4.2.3 | Послойное уплотнение | | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 6.3.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 и п.4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| 4.2.4 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | 4.3 Земляное полотно из местных грунтов, возводимое способом промораживания | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 4.3.1 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) | | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству кюветов, канав и дренажей в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по дренажу | | |
| 4.3.2 | Подготовка основания | | Контроль выполнения работ по расчистке полосы отвода от снега согласно п. 6.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | Наличие регистрирующей записи по подготовке основания в общем журнале работ | | |
| 4.3.3 | Послойная отсыпка грунта на промерзшее основание продольным способом | | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке согласно п. 6.4.1, 6.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | | | |
| | | | Контроль глубины промерзания отсыпаемых слоев согласно п.7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | | | | |
| 4.3.4 | Послойное уплотнение | | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 6.4.2 СТО | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | НОСТРОЙ 2.25.28 | | земляного полотна в общем журнале работ | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) | | |
| | | | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| 4.3.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.4) | Документарный/ Инструментальны й | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| | | | СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| 4.4 Земляное полотно с теплоизоляционным слоем | | | | | | | |
| 4.4.1 | Устройство выравнивающего слоя | | Контроль выполнения работ по устройству выравнивающего слоя согласно п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9, 6.5.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству выравнивающего слоя в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале нивелирования 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протоколов испытаний 5. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль ровности и степени уплотнения выравнивающего слоя согласно 6.5.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| 4.4.2 | Укладка вспененных геоплит | | Контроль выполнения работ по укладке вспененных геоплит согласно п.6.5.5, 6.5.9, 6.5.10, п.7.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по укладке вспененных геоплит в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.4.3 | Устройство защитного слоя | | Контроль выполнения работ по устройству защитного слоя согласно п. 6.5.7, 6.5.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству защитного слоя в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль толщины защитного слоя согласно п.6.5.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| 4.4.4 | Послойная отсыпка насыпи земляного полотна | | Контроль выполнения работ по отсыпке насыпи согласно п.4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 и п.6.5.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении послойной отсыпки насыпи земляного полотна 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | | | |
| | | | Контроль процентного содержания мерзлого грунта согласно п.5.3, 7.4-7.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.25 | Документарный | | | |
| 4.4.5 | Послойное уплотнение | | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, | Документарный | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | | контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| | | | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| 4.4.6 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны | Документарный/ | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------|--|--|--|
| | | | откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Инструментальный | | | |
| 4.5 Земляное полотно с армирующими прослойками из геотекстиля | | | | | | | |
| 4.5.1 | Выравнивание основания или грунта земляного полотна | | Контроль выполнения работ по выравниванию согласно п.6.6.1, 6.6.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по выравниванию поверхности в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| 4.5.2 | Раскладка рулонов геотекстиля и их стыковка | | Контроль выполнения работ по раскладке и стыковке рулонов геотекстиля согласно п. 6.6.1, 6.6.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль промерзания грунта основания согласно п.7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | | | |
| 4.5.3 | Послойная отсыпка насыпи земляного полотна | | Контроль выполнения работ по отсыпке насыпи согласно п.4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 и п.6.6.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по послойной отсыпке насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по контролю плотности грунта) 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| | | | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 4.5.4 | Послойное уплотнение | | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля (по послойному контролю плотности грунта земляного полотна) 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных и акта пробного уплотнения (при его проведении согласно ППР) | | |
| | | | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| 4.5.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи | | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по планировке поверхности земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие ведомости приемки земляного полотна 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль поперечных | Документарный/ | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Инструментальны й | | | |
| | | | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный | | | |
| | | | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| 4.6 Земляное полотно с объемными георешетками с заполнителем | | | | | | | |
| 4.6.1 | Подготовительн ые работы (планировка, уплотнение основания и разметка границ укладываемых секций объемной георешетки) | | Контроль выполнения подготовительных работ согласно п.6.7.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие з регистрирующей записи о выполнении подготовительных работ в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| 4.6.2 | Установка объемных георешеток | | Контроль выполнения работ по установке объемных георешеток согласно п.6.7.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие з регистрирующей записи по установке объемных георешеток в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ | | |
| | | | Контроль положения секций георешетки согласно п 6.7.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальны й | | | |
| 4.6.3 | Заполнение | | Контроль выполнения | Документарный/ | 1. Наличие | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ячеек объемных георешеток песком, щебнем, камнем или грунтом | | работ по заполнению ячеек согласно п. 6.7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Визуальный | регистрирующей записи по заполнению ячеек георешеток в общем журнале работ | | |
| | | | Контроль толщины слоя заполнителя согласно п. 6.7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальны й | 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале технического нивелирования | | |
| | | | Контроль выполнения работ по уплотнению уложенного заполнителя согласно п. 6.7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 4. Наличие регистрирующей записи по уплотнению уложенного заполнителя в ячейки объемной георешетки в общем журнале работ | | |
| | | | Контроль степени плотности грунта в ячейках георешеток согласно п. 7.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 5. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 6. Наличие протоколов испытаний | | |

Этап 5: Укрепление откосов

5.1 Укрепление откосов торфопесчаной смесью, посевом трав

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---------------|--|--|--|
| 5.1.1 | Доставка и распределение торфопесчаной смеси или растительного грунта | | Контроль выполнения работ по распределению торфопесчаной смеси или растительного грунта согласно п.6.8.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие регистрирующей записи по распределению торфопесчаной смеси или растительного грунт в общем журнале работ | | |
| 5.1.2 | Гидропосев семян | | Контроль выполнения работ по посеву семян согласно п. 6.8.4 СТО | Документарный | Наличие регистрирующей записи по посеву семян в общем журнале работ | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------|---|--|--|
| | | | НОСТРОЙ 2.25.28 | | | | |
| 5.2 Укрепление откосов с использованием георешеток | | | | | | | |
| 5.2.1 | Уплотнение и планировка поверхности откоса | | Контроль выполнения работ по уплотнению и планировке поверхности откоса согласно п.6.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению и планировке поверхности откоса в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний | | |
| 5.2.2 | Укладка нетканого геотекстиля | | Контроль выполнения работ по укладке нетканого геотекстиля согласно п. 6.9.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие регистрирующей записи по укладке нетканого геотекстиля в общем журнале работ | | |
| 5.2.3 | Закрепление георешеток на откосах | | Контроль выполнения работ по закреплению георешеток на откосах согласно п. 6.9.1, 6.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие регистрирующей записи по закреплению георешеток на откосах в общем журнале работ | | |
| 5.2.4 | Скрепление секций георешеток | | Контроль выполнения работ по скреплению секций георешеток согласно п. 6.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие регистрирующей записи по скреплению секций георешеток в общем журнале работ | | |
| 5.2.5 | Заполнение ячеек георешеток (торфопесчаной смесью, растительным | | Контроль выполнения работ по заполнению ячеек георешеток согласно п. 6.9.4-6.9.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие регистрирующей записи по заполнению ячеек георешеток в общем журнале работ | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | грунтом, щебнем) | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

Примечания

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

* - наличие данной документации проверяется при необходимости проведения буровзрывных работ

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.28 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.28 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 201_ г.